

Акт №3

по результатам проведения внеплановой камеральной проверки (далее контрольное мероприятие) Администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области (далее – объект контроля)

г. Болотное
место составления

« 02 » февраля 20 23 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 19.01.2023 №33-р «О проведении внеплановой камеральной проверки», принятого в результате рассмотрения поступившего поручения от Прокуратуры Болотнинского района Новосибирской области (Требование о выделении специалиста для проведения проверки от 27.12.2022 №8-143в-2021 (вх. №3318 от 29.12.2022 г.).

Тема контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления в 2022 году из бюджета Болотнинского района Новосибирской области бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области).

Проверка осуществления расходов бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области в 2022 году на реализацию мероприятий программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области).

Контрольное мероприятие проведено начальником отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области [REDACTED]

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля.

Срок проведения контрольного мероприятия,
составил 09 рабочих дней с « 23 » января 20 23 года по « 02 » февраля 20 23 года.

Общие сведения об объекте контроля: Администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, ИНН 5413101472 КПП 541301001, ОГРН 1025405227121, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 50300268.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Перечень основных вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- соответствия использования выполненной работы (ее результата) целям осуществления закупки.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год объектом контроля проведены следующие закупки:

1. Идентификационный код закупки (далее по тексту – ИКЗ) 213541310147254130100100230014399243 – «Благоустройство общественной территории по ул. Степная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области»;
2. ИКЗ 223541310147254130100100080014399243 – «Благоустройство территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области».

С 14.11.2022 по 25.11.2022 г. по вопросу проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок путем проведения конкурентных процедур в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», была проведена внеплановая проверка специалистами (в том числе по вопросам данной проверки) отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 14.11.2022 № 976-р «О проведении внеплановой документарной проверки», в рамках полномочий предусмотренных п.1 ч.1, ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», как орган контроля в сфере закупок. Указанная

выше проверка проведена за период с 01.01.2022 года по 25.11.2022 года, по итогам проверки выявлены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, решение передано в Прокуратуру Болотнинского района Новосибирской области.

ИКЗ 213541310147254130100100230014399243 – «Благоустройство общественной территории по ул. Степная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области», Муниципальный контракт №0151300036821000084 от 20.09.2021 г. цена контракта 3588554,70 рублей (проверка за период с 26.11.2022 по 02.02.2023)

01.12.2022 г. в реестре контрактов размещена информация об исполнении Муниципального контракта, содержащая сведения об оплате за выполненные работы: п/п №2417 от 25.11.2022 на сумму 4740,85 рублей, п/п №2418 от 25.11.2022 на сумму 291561,83 рублей.

Таким образом 25.11.2022 года была погашена частичная задолженность Заказчика перед Подрядчиком за выполненные работы по данному контракту, которая возникла по независящим от Заказчика причинам (данный факт был подтвержден Решением №1 по результатам проведенной внеплановой проверки от 28.11.2022 г.).

Нарушений сроков размещения информации и документов по исполнению контракта не установлено.

На момент проверки Муниципальный контракт №0151300036821000084 от 20.09.2021 года исполнен в полном объеме, как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика, стороны претензий не имеют. Информация и документы о заключении, изменении, исполнении данного контракта внесены в реестр контрактов в ЕИС в полном объеме. Нарушений действующего законодательства, за проверяемый период, по данной закупке не установлено. Выполненные работы (ее результат) по данному контракту соответствуют целям осуществления закупки.

ИКЗ 223541310147254130100100080014399243 – «Благоустройство территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области», Муниципальный контракт №0151300036822000007 от 24.03.2022 г., цена контракта 34357541,41 рублей (проверка за период с 26.11.2022 по 02.02.2023)

22.12.2022 года заключено Дополнительное соглашение №5 (размещено в реестре контрактов в ЕИС 23.12.2022 г., основание заключения дополнительного соглашения - ч. 65.1 ст. 112 44-ФЗ – изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, на основании решения местной администрации (Распоряжение администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 21.12.2022 г. № 174-р «Об изменении существенных условий контракта № 0151300036822000007 «Благоустройство территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьная в г. Болотное» - Далее по тексту Распоряжение от 21.12.2022 г. №174-р)). Распоряжение от 21.12.2022 г. №174-р было принято в результате рассмотрения письменного обращения Подрядчика о согласовании изменений существенных условий контракта (Прилагается к данному Решению) в связи с возникновением при его исполнении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущие невозможность его исполнения (в связи с нестабильной ситуацией на ценовом рынке строительных материалов, согласовать досрочное исполнение 2 этапа исполнения контракта в 2022 году). Фактически работы по 2 этапу были выполнены Подрядчиком в

августе 2022 года в полном объеме, а Дополнительное соглашение на изменение существенных условий заключенного контракта было подписано, после получения Заказчиком дополнительного объема субсидии на 2022 год.

Изменения существенных условий контракта на основании Дополнительного соглашения №5 от 22.12.2022 г.:

1. Из работ 2 этапа со сроком исполнения 31.12.2023 года (цена 2 этапа 16846058,60 рублей), был выделен объем работ на суммы 14111679,88 рублей со сроком исполнения 28.02.2023 (срок начала выполнения работ с 21.12.2022 г., дата окончания выполнения работ на объекте Подрядчиком 31.12.2022 г.), в связи с письменным обращением Подрядчика, о досрочном исполнении данного контракта в связи с нестабильной ситуацией цен на рынке строительных материалов (фактически работы выполнены в августе 2022 года), и получением Заказчиком дополнительного объема субсидии.

2. Оставшиеся объемы работ по Контракту выделены в 3 этап исполнения контракта, со сроком исполнения 31.12.2023 года (срок окончания выполнения работ на объекте Подрядчиком 31.08.2023 года), с согласованным началом выполнения работ с 21.12.2022 года. Этапы выполнения работ, предусмотренные Контрактом с учетом дополнительных соглашений на момент проверки:

№ этапа	Стоимость этапа	Дата начала исполнения этапа	Дата окончания выполнения работ Подрядчиком по этапу	Дата окончания исполнения этапа
1	17511482,81	01.06.2022	15.11.2022	30.12.2022
2	14111679,88	21.12.2022	31.12.2022	28.02.2023
3	2734378,72	21.12.2022	31.08.2023	31.12.2023
	34357541,41			

Информация и документы об окончательной оплате за выполненные работы по 1 этапу контракта (за вычетом авансового платежа) размещена в ЕИС 30.11.2022:

п/п №2423 от 25.11.2022 на сумму 2453609,10 рублей,

п/п №2424 от 25.11.2022 на сумму 160039,90 рублей,

п/п №2428 от 28.11.2022 на сумму 295553,80 рублей,

п/п №2429 от 28.11.2022 на сумму 7093291,20 рублей.

26.12.2022 Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №2 от 26.12.2022 на сумму 14111679,88 рублей – это работы по 2 этапу контракта, информация о документах размещены в ЕИС 26.12.2022 года.

29.12.2022 в ЕИС размещена информация и документы об оплате за выполненные работы по 2 этапу контракта, а именно:

п/п 4108 от 27.12.2022 на сумму 10717022,77 рублей,

п/п №4109 от 27.12.2022 на сумму 446577,23 рублей,

п/п №4110 от 27.12.2022 на сумму 2722292,99 рублей,

п/п №4111 от 27.12.2022 на сумму 225786,89 рублей.

В связи с выделением дополнительного объема субсидии (согласовано досрочное исполнение работ по 3 этапу контракта), Заказчиком подписан Акт о приемке выполненных работ №3 от 28.12.2022 года на сумму 2734378,72 рублей (дата подписания Заказчиком 29.12.2022) – информация и документы размещены в ЕИС 29.12.2022 года.

11.01.2023 года в ЕИС размещена информация и документы об оплате за выполненные работы по 3 этапу контракта, а именно:

п/п №4141 от 30.12.2022 на сумму 43750,06 рублей,

п/п №4240 от 30.12.2022 на сумму 2690628,66 рублей.

Нарушений сроков размещения информации и документов по исполнению контракта не установлено.

На момент проверки Муниципальный контракт №0151300036822000007 от 24.03.2022 года исполнен в полном объеме, как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика, стороны претензий не имеют. Информация и документы о заключении, изменении, исполнении данного контракта внесены в реестр контрактов в ЕИС в полном объеме. Нарушений действующего законодательства, за проверяемый период, по данной закупке не установлено. Выполненные работы (ее результат) по данному контракту соответствуют целям осуществления закупки.

2. Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления в 2022 году из бюджета Болотнинского района Новосибирской области бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области).

Проверка осуществления расходов бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области в 2022 году на реализацию мероприятий программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области).

1. Соглашением б/н от 02.02.2022 г. (с учетом всех дополнительных соглашений к нему: Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2022, Дополнительное соглашение №2 от 01.08.2022, Дополнительное соглашение №3 от 12.09.2022) заключенным между администрацией Болотнинского района Новосибирской области и администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, на 2022 год предусмотрена субсидия из бюджета Болотнинского района Новосибирской области бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территории населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в объеме 3441600,00 рублей (в том числе 3303935,53 рублей – за счет средств федерального бюджета, 137664,47 рублей – за счет средств областного бюджета).

Основные условия предоставления данной субсидии:

- наличие софинансирования за счет средств местного бюджета (не менее 1,6% - 55960,98 рублей),
- обеспечить целевое использование субсидии,
- предоставление в администрацию района ежеквартального отчета о выполненных мероприятиях.

2. Соглашением от 02.02.2022 года (с учетом всех дополнительных соглашений к нему: Дополнительное соглашение №1 от 24.06.2022, Дополнительное соглашение №2 от 09.12.2022, Дополнительное соглашение №3 от 26.12.2022), заключенным между администрацией Болотнинского района Новосибирской области и администрацией города

Болотное Болотнинского района Новосибирской области, из бюджета Болотнинского района Новосибирской области в бюджет города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, в 2022 году предусмотрена субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территории населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» - на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области, в объеме 29179400,00 рублей (в том числе 28012222,77 рублей – за счет средств федерального бюджета, 1167177,23 рублей – за счет средств областного бюджета).

Основные условия предоставления данной субсидии:

- наличие софинансирования за счет средств местного бюджета (не менее 1,6% - 474461,79),
- обеспечить целевое использование субсидии,
- предоставление в администрацию района ежеквартального отчета о выполненных мероприятиях.

3. Соглашением от 27.10.2022 года (с учетом всех дополнительных соглашений к нему: Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2022, дополнительное соглашение №2 от 20.01.2023), заключенным между администрацией Болотнинского района Новосибирской области и администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, из бюджета Болотнинского района Новосибирской области в бюджет города Болотное Болотнинского района Новосибирской области в 2022 году предусмотрена субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды (организация общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов), в объеме 9132128,66 рублей (за счет средств областного бюджета).

Основные условия предоставления данной субсидии:

- наличие софинансирования за счет средств местного бюджета (не менее 1,6% - 148491,08),
- обеспечить целевое использование субсидии,
- предоставление в администрацию района ежеквартального отчета о выполненных мероприятиях.

Общий объем предоставленной субсидии (по всем заключенным Соглашениям) бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области из бюджета Болотнинского района Новосибирской области в 2022 году на реализацию программ формирования современной городской среды, составил 41753128,66 рублей (в том числе федеральный бюджет – 31316158,30 рублей, областной бюджет – 10436970,36 рублей). За счет средств местного бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области в 2022 году объем субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды составил 680402,59 рублей.

На основании заключенного Соглашения б/н от 12.04.2022 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 01.08.2022 года) между администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области и Муниципальным бюджетным учреждением города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства» (далее по тексту – МБУ «ГСБ») часть полученной субсидии, в объеме 4415636,08 рублей, была предоставлена из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области МБУ «ГСБ», на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Болотное Новосибирской области. За счет средств местного бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области объем субсидии, предоставленной МБУ ГСБ, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Болотное

Новосибирской области, составляет 71799,06 рублей. Общий объем субсидии предоставленной в 2022 МБУ «ГСБ» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Болотное Новосибирской области составляет 4487435,14 рублей.

Общие данные предоставленной в 2022 году субсидии+ средства местного бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на реализацию мероприятий программ формирования современной городской среды

Бюджет	Сумма субсидии (с учетом софинансирования), рублей	Конечный получатель
ФБ	3303935,53	МБУ ГСБ
ОБ	1111700,55	МБУ ГСБ
МБ	71799,06	МБУ ГСБ
	4487435,14	МБУ ГСБ
ФБ	28012222,77	Администрация города Болотное
ОБ	9325269,81	Администрация города Болотное
МБ	608603,53	Администрация города Болотное
	37946096,11	Администрация города Болотное
ИТОГО	42433531,25	
В том числе по бюджетам		
ФБ	31316158,30	
ОБ	10436970,36	
МБ	680402,59	

Субсидия, полученная из бюджета Болотнинского района на реализацию мероприятий программ формирования современной городской среды в объеме 37337492,58 рублей (ФД + ОБ) и средства местного бюджета в объеме 608606,53 рублей, были использованы объектом контроля для оплаты обязательств администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области перед Подрядчиком по следующим Контрактам (копии п/п прилагаются к данному Решению):

- Муниципальный контракт №0151300036821000084 от 20.09.2021 г., цена контракта 3588554,70 рублей, предмет контракта «Благоустройство общественной территории по ул. Степная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области»:

Бюджет	Сумма п/п	Реквизиты п/п
ФБ	3108617,62	№1421 от 07.10.2022
ОБ	129492,40	№1422 от 07.10.2022
МБ	44019,60	№1423 от 07.10.2022
МБ	10122,40	№1424 от 07.10.2022
МБ	4740,85	№2417 от 25.11.2022
ОБ	291561,83	№2418 от 25.11.2022
ИТОГО	3588554,70	
В том числе по бюджетам		
ФБ	3108617,62	№1421 от 07.10.2022
ОБ	421054,23	№1422 от 07.10.2022
		№2418 от 25.11.2022
МБ	58882,85	№1423 от 07.10.2022, №1424 от 07.10.2022, №2417 от 25.11.2022

- Муниципальный контракт №0151300036822000007 от 24.03.2022, цена контракта 34357541,41 рублей (1 этап – 17511482,81 рублей, 2 этап – 14111679,88 рублей, 3 этап – 2734378,72 рублей), предмет контракта «Благоустройство территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области»:

Бюджет	Сумма п/п	Реквизиты п/п
1 Этап, стоимость этапа 17511482,81 рублей		
ФБ	7093291,18	№1624 от 18.07.2022
ОБ	295553,80	№1625 от 18.07.2022
МБ	120143,83	№1626 от 02.08.2022
МБ	160039,90	№2424 от 25.11.2022
ОБ	2453609,10	№2423 от 25.11.2022
ФБ	7093291,20	№2429 от 28.11.2022
ОБ	295553,80	№2428 от 28.11.2022
ИТОГО по 1 этапу	17511482,81	
ФБ	14186582,38	№1624 от 18.07.2022, №2429 от 28.11.2022
ОБ	3047716,70	№1625 от 18.07.2022, №2428 от 28.11.2022, №2423 от 25.11.2022
МБ	280183,73	№1626 от 02.08.2022, №2424 от 25.11.2022
2 этап, стоимость этапа 14111679,88 рублей		
ФБ	10717022,77	№4108 от 27.12.2022
ОБ	3168870,22	№4109 от 27.12.2022 №4110 от 27.12.2022
МБ	225786,89	№4111 от 27.12.2022
ИТОГО по 2 этапу	14111679,88	
3 этап, стоимость этапа 2734378,72 рублей		
ОБ	2690628,66	№4240 от 30.12.2022
МБ	43750,06	№4141 от 30.12.2022
ИТОГО по 3 этапу	2734378,72	
ИТОГО по контракту	34357541,41	
В том числе по бюджетам		
ФБ	24903605,15	№1624 от 18.07.2022, №2429 от 28.11.2022, №4108 от 27.12.2022
ОБ	8904215,58	№1625 от 18.07.2022, №2428 от 28.11.2022, №4109 от 27.12.2022 №2423 от 25.11.2022, №4110 от 27.12.2022, №4240 от 30.12.2022
МБ	549720,68	№1626 от 02.08.2022, №2424 от 25.11.2022, №4111 от 27.12.2022, №4141 от 30.12.2022

Внеплановая проверка использования субсидии, предоставленной из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области Муниципальному бюджетному учреждению города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства», на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) проведена отделом финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 19.01.2023 №32-р «О проведении внеплановой камеральной проверки». По данным Акта

№2 от 02.02.2023 подтвержден факт целевого использования МБУ ГСБ выделенной субсидии из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области в объеме 4487435,14 рублей, на выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области.

Общий расход по бюджетам за 2022 год:

Бюджет	Кассовый расход, рублей			
	Оплата по Контракту №0151300036821000084 от 20.09.2021	Оплата по Контракту №0151300036822000007 от 24.03.2022	Перечислено МБУ ГСБ (соглашение от 12.04.2022 – доп. Соглашение от 01.08.2022)	ИТОГО
ФБ	0,00	0,00	3303935,53	3303935,53
ОБ	0,00	0,00	1111700,55	1111700,55
МБ	0,00	0,00	71799,06	71799,06
ФБ	3108617,62	24903605,15	0,00	28012222,77
ОБ	421054,23	8904215,58	0,00	9325269,81
МБ	58882,85	549720,68	0,00	608603,53
ИТОГО кассовый расход	3588554,70	34357541,41	4487435,14	42433531,25
в том числе по бюджетам				
ФБ	3108617,62	24903605,15	3303935,53	31316158,30
ОБ	421054,23	8904215,58	1111700,55	10436970,36
МБ	58882,85	549720,68	71799,06	680402,59

В результате проверки установлено, что субсидия предоставленная в 2022 году из бюджета Болотнинского района Новосибирской области бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) использована в полном объеме, на цели, предусмотренные Соглашениями о ее предоставлении.

Общий кассовый расход на реализацию мероприятий, предусмотренных соглашениями, составляет 42433531,25 рублей (в том числе 31316158,30 рублей – федеральный бюджет, 10436970,36 рублей – областной бюджет, 680402,59 рублей – местный бюджет). Условия софинансирования за счет средств местного бюджета соблюдены. За счет средств бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, кассовый расход на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашениями, составляет 680402,59 рублей (1,6% от общего кассового расхода). Отчетность, предусмотренная Соглашениями предоставлена объектом контроля своевременно, и имеет достоверную информацию.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. На момент проверки Муниципальный контракт №0151300036821000084 от 20.09.2021 года, цена контракта 3588554,70 рублей, предмет контракта – «Благоустройство общественной территории по ул. Степная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области», исполнен в полном объеме, как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика, стороны претензий не имеют. Информация и документы о заключении, изменении, исполнении данного контракта внесены в реестр контрактов в ЕИС в полном объеме. Нарушений действующего законодательства, за проверяемый период, по данной закупке не установлено. Выполненные работы (ее результат) по данному контракту соответствуют целям осуществления закупки.

На момент проверки Муниципальный контракт №0151300036822000007 от 24.03.2022

года, цена контракта 34357541,41 рублей, предмет контракта – «Благоустройство территории по ул. Горького, ул. Комарова, ул. Школьная в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области», исполнен в полном объеме, как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика, стороны претензий не имеют. Информация и документы о заключении, изменении, исполнении данного контракта внесены в реестр контрактов в ЕИС в полном объеме. Нарушений действующего законодательства, за проверяемый период, по данной закупке не установлено. Выполненные работы (ее результат) по данному контракту соответствуют целям осуществления закупки.

2. Субсидия предоставленная в 2022 году из бюджета Болотнинского района Новосибирской области бюджету города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) использована в полном объеме на цели, предусмотренные Соглашениями о ее предоставлении. Порядок и условия, предусмотренные Соглашениями о ее предоставлении соблюдены в полном объеме. Нарушения не установлены.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение: на 66 листах.

**Уполномоченное на проведение
контрольного мероприятия должностное лицо**

Начальник отдела финансового контроля
администрации Болотнинского района

Новосибирской области

02.02.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава администрации города Болотное
Болотнинского района Новосибирской

области

02.02.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)