

Акт №2

по результатам проведения внеплановой камеральной проверки (далее контрольное мероприятие) Муниципального бюджетного учреждения города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства» (МБУ ГСБ») (далее – объект контроля)

г. Болотное
место составления

« 02 » февраля 20 23 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 19.01.2023 №32-р «О проведении внеплановой камеральной проверки», принятого в результате рассмотрения поступившего поручения от Прокуратуры Болотнинского района Новосибирской области (Требование о выделении специалиста для проведения проверки от 27.12.2022 №8-143в-2021 (вх. №3318 от 29.12.2022 г.).

Тема контрольного мероприятия:

1. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

2. Проверка использования субсидии, предоставленной в 2022 году из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области Муниципальному бюджетному учреждению города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства», на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области).

Контрольное мероприятие проведено начальником отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области [REDACTED]

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия по документальному изучению в отношении отчетных документов, документов о планировании и об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, данных информационных систем, в том числе информационных систем объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля.

Срок проведения контрольного мероприятия,

составил 09 рабочих дней с « 23 » января 2023 года по « 02 » февраля 2023 года.

Общие сведения об объекте контроля: Муниципальное бюджетное учреждение города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства» (МБУ «ГСБ»), ИНН 5413000080 КПП 541301001, ОГРН 1155476036100, код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса 503D0038.

Наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля: Администрация города Болотное Болотнинского района Новосибирской области. Адрес место нахождения: Новосибирская область, Болотнинский район, город Болотное, ул. Советская, 9. Контактный телефон: 8 (383-49) 22-739.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

1. Проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Перечень основных вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- соблюдения предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- соответствия использования выполненной работы (ее результата) или целям осуществления закупки.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год объектом контроля проведена следующая закупка:

Идентификационный код закупки (далее по тексту – ИКЗ) 213541300008054130100100150014299243 – «Благоустройство территории жилого многоквартирного дома № 10 по ул. Первомайская в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области» - Контракт №0151300036821000097 от 01.11.2021, цена контракта составляет 4487435,14 рублей.

С 18.11.2022 по 25.11.2022 г. по вопросу проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при осуществлении закупок путем проведения конкурентных процедур в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» была проведена внеплановая проверка (в том числе по вопросам данной проверки) специалистами отдела финансового контроля администрации Болотнинского района Новосибирской области на основании Распоряжения Главы администрации Болотнинского района Новосибирской области от 18.11.2022 № 972-р «О проведении внеплановой документарной проверки», в рамках полномочий предусмотренных п.1 ч.1, ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», как орган контроля в сфере закупок. Указанная выше проверка проведена за период с 01.01.2022 года по 25.11.2022 года, по итогам проверки выявлены нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, решение передано в Прокуратуру Болотнинского района Новосибирской области.

Проверка с 26.11.2022 года по 02.02.2023 года:

06.12.2022 в реестре контрактов в ЕИС размещена информация об исполнении данного контракта, содержащая Акт выполненных работ б/н от 30.11.2022 г. (дата подписания Заказчиком 06.12.2022 г.) на сумму 989874,07 рублей – приняты работы 2 этапа исполнения контракта. Работы выполнены в полном объеме без претензий со стороны Заказчика.

13.12.2022 в реестре контрактов в ЕИС размещена информация об исполнении данного контракта, содержащая п/п №1433 от 08.12.2022 на сумму 974035,99 рублей.

22.12.2022 в реестре контрактов в ЕИС размещена информация об исполнении данного контракта, содержащая п/п №2135 от 20.12.2022 на сумму 15838,08 рублей (окончательная оплата за выполненные работы 2 этапа исполнения контракта).

Нарушений сроков размещения информации и документов по исполнению контракта не установлено.

На момент проверки Муниципальный контракт №0151300036821000097 от 01.11.2021 года исполнен в полном объеме, как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика, стороны претензий не имеют. Информация и документы о заключении, изменении, исполнении данного контракта внесены в реестр контрактов в ЕИС в полном объеме. Нарушений действующего законодательства, за проверяемый период, по данной закупке не установлено. Выполненные работы (ее результат) по данному контракту соответствуют целям осуществления закупки.

2. Проверка использования субсидии, предоставленной в 2022 году из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области Муниципальному бюджетному учреждению города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства», на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищное коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области).

Соглашением б/н от 12.04.2022 г. (с учетом Дополнительного соглашения от 01.08.2022), заключенным между администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области и объектом контроля, предусмотрена субсидия на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Болотное Новосибирской области в сумме 4535636,08 рублей. Копия Соглашения и Дополнительного соглашения к нему прилагаются к данному Решению. Размер предоставленной субсидии в 2022 году, составляет 4527435,14 рублей.

Полученная объектом контроля субсидия, была использована для оплаты обязательств Заказчика по следующим Контрактам:

1. Контракт №0151300036821000084 от 20.09.2021 г., цена контракта 4487435,14 рублей, предмет контракта «Благоустройство территории жилого многоквартирного дома № 10 по ул. Первомайская в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области»:

Сумма п/п	Реквизиты п/п
1 Этап, стоимость этапа 3497561,07 рублей	
3438100,00	п/п №2239 от 21.09.2022
27980,49	п/п №2088 от 20.09.2022
31480,58	п/п №2240 от 21.09.2022
ИТОГО по 1 этапу: 3497561,07	
2 этап, стоимость этапа 989874,07 рублей	
974035,99	п/п №1433 от 08.12.2022
15838,08	п/п №2135 от 20.12.2022
ИТОГО по 2 этапу: 989874,07	
ИТОГО по контракту: 4487435,14	

2. Контракт б/н от 11.05.2022, предмет контракта «Строительный контроль при благоустройстве территории МКД №10 по ул. Первомайская», цена контракта 40000,00 рублей:

Сумма п/п	Реквизиты п/п
1 Этап, стоимость этапа 35000,00 рублей	
35000,00	п/п №1564 от 13.09.2022
ИТОГО по 1 этапу: 35000,00	
2 этап, стоимость этапа 5000,00 рублей	
5000,00	п/п №1094 от 06.12.2022
ИТОГО по 2 этапу: 5000,00	
ИТОГО по контракту: 40000,00	

В результате проверки установлено, что сумма предоставленной субсидии объекту контроля в 2022 году из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Болотное Новосибирской области) в объеме 4527435,14 рублей, использована объектом контроля в полном объеме на цели, предусмотренные Соглашением о ее предоставлении. Отчетность, предусмотренная Соглашением предоставлена объектом контроля своевременно, и имеет достоверную информацию.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

1. На момент проверки Муниципальный контракт №0151300036821000084 от 20.09.2021 года, цена контракта 4487435,14 рублей, предмет контракта – «Благоустройство территории жилого многоквартирного дома № 10 по ул. Первомайская в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области», исполнен в полном объеме, как со стороны Подрядчика, так и со стороны Заказчика, стороны претензий не имеют. Информация и документы о заключении, изменении, исполнении данного контракта внесены в реестр контрактов в ЕИС в полном объеме. Нарушений действующего законодательства, за проверяемый период, по данной закупке не установлено. Выполненные работы (ее результат) по данному контракту соответствуют целям осуществления закупки.

2. Субсидия предоставленная объекту контроля в 2022 году из бюджета города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Болотное Новосибирской области) использована в полном объеме, на цели, предусмотренные Соглашением о ее предоставлении. Порядок и условия, предусмотренные Соглашениями о ее предоставлении соблюдены в полном объеме. Нарушения не установлены.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Приложение: на 15 листах.

Уполномоченное на проведение контрольного мероприятия должностное лицо

Начальник отдела финансового контроля
администрации Болотнинского района

Новосибирской области

02.02.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копию акта контрольного мероприятия получил:

Глава администрации города Болотное
Болотнинского района Новосибирской

области

02.02.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Директор МБУ ГСБ

02.02.2023

(должность)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)